

ด่วนที่สุด


ที่ วท ๐๒๑๑/ ๑๒๙๖

เรียน สปส.

สป.วท. ขอส่งเรื่องนี้มาเพื่อโปรด

- ทราบ พิจารณา
 ดำเนินการ ถ้อยปฏิบัติ
 ความเห็นของ มท. เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงิน

งบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคาร
ปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยา
รังสีแห่งชาติ) ทั้งนี้ สปศร. ได้นำข้อมูล ใส่เข้าระบบ
ประสานงาน ปศร. เรียบร้อยแล้ว



(นายสมชาย เทียมบุญประเสริฐ)

รอง ปกท.วท.

ปฏิบัติราชการแทน ปกท.วท.

๒๐ ก.พ. ๒๕๕๘

ผู้ประสานงาน เพ็ญพรรณ

โทร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๖๗ / ๐ ๒๓๓๓ ๓๘๗๖

โทรสาร ๐ ๒๓๓๓ ๓๙๓๘

E-mail: phenphan.m@most.go.th

คำนิยม สป.วท. “มุ่งผลสัมฤทธิ์ สุจริตโปร่งใส บริการด้วยใจ รักใคร่สามัคคี”สามัคคี”

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๕/๔๔๒๔



สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รับที่ 142
วันที่ 16 ก.พ. 2558
เวลา 15.22 น.

สำนักงานรัฐมนตรี
รับที่ ๒๖๓
วันที่ ๑๕, ก.พ., ๕๘
เวลา ๑๕.๐๓ น.

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทำเนียบรัฐบาล
รับที่ ๑๑๐๐
วันที่ 14 ก.พ. ๕๘
เวลา 9.08 น.

๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ
ด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/๓๐๙๕ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๓๑๖/๐๒๔๗๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

ตามที่ได้ยื่นขออนุมัติคณะรัฐมนตรี (๒๗ มกราคม ๒๕๕๘) เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงิน
งบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสี
แห่งชาติ) มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กระทรวงมหาดไทยได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาด้วย ความละเอียดปรากฏ
ตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปัญญาพล ศรีแสงแก้ว)

ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

เรียน พล.มจร.

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

เพื่อโปรดดำเนินการ

(นายวิระพงษ์ แพสุวรรณ)

ปกท.วท.

สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๔๔๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖

www.cabinet.thaigov.go.th (ke 09-02-58/ บุคลากร)

- มอบ ปกท.วท.
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(นายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์)

รมว.วท.

13 ก.พ. ๕๘

๑๖๓-๖๕

ที่ มท ๐๗๑๖/๐๒๕๗๗



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐

๓๑ มกราคม ๒๕๕๘

เรื่อง ขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิเวศลิยร์
และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

เรียน เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล) ๑๐๑๒
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย คำเสนอเรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรี

ตามหนังสือที่อ้างถึงแจ้งว่า กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เสนอเรื่อง ขออนุมัติ
ปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิเวศลิยร์และรังสี
(อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) ให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจึงขอให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น

กระทรวงมหาดไทยได้พิจารณาการขออนุมัติปรับเพิ่มวงเงินงบประมาณและขอขยายเวลา
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิเวศลิยร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ) แล้ว เห็นด้วยกับการเพิ่ม
วงเงินงบประมาณ ตามความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมถึงการขยายเวลาดำเนินการตามที่
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เนื่องจาก เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์นิเวศลิยร์
วิจัย วัสดุนิเวศลิยร์ และวัสดุกัมมันตรังสีอย่างมีมาตรฐานตามภารกิจทางกฎหมายของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
ที่มีหน้าที่กำกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติของประเทศไทย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

พลเอก

(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสถาปัตยกรรม
โทร. ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๗๗
โทรสาร ๐ ๒๒๕๙ ๔๘๕๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวบุษกร ...)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

คำชี้แจงเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

เรื่อง.....

โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี (อาคารมาตรวิทยารังสีแห่งชาติ)

โดย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

สรุปความเป็นมาของเรื่องทีเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี ซึ่งเป็นงบประมาณผูกพันระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึง ๒๕๕๙ จำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน) แต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้กำหนดราคากลางตามแบบแปลนพิมพ์เขียวของอาคารที่ออกแบบโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง แล้วเป็นเงิน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ซึ่งสูงกว่าวงเงินค่าก่อสร้างรวมผูกพันงบประมาณระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบลสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

เนื่องจากอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี เป็นอาคารที่มีความพิเศษแตกต่างจากอาคารที่ทำการ และห้องปฏิบัติการของภาครัฐโดยทั่วไป สถานที่ตั้งโครงการมีพื้นที่สำหรับการก่อสร้างค่อนข้างจำกัด โดยกรมโยธาธิการและผังเมือง ได้ออกแบบอาคารโดยคำนึงถึงความต้องการด้านการใช้สอยที่ครบถ้วนสมบูรณ์ มั่นคงแข็งแรง สง่างาม ถูกต้องตามกฎหมายควบคุมอาคาร และมาตรฐานที่ดีทางงานสถาปัตยกรรม และงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร บางส่วนของอาคารมีความจำเป็นต้องออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะ เป็นพิเศษ เช่น การรองรับน้ำหนักบรรทุกจรที่มีจำนวนมากกว่าอาคารปกติ การป้องกันรังสีรั่วไหล การป้องกันเครื่องกำเนิดรังสีจากภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น การป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารข้างเคียงในระหว่างการก่อสร้าง ส่งผลให้ราคากลางของโครงการสูงกว่าวงเงินค่าก่อสร้างรวมผูกพันงบประมาณระหว่างปี

ข้อเสนอของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณโครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านนิวเคลียร์และรังสี จำนวน ๙๒,๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าสิบลสองล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) จากเดิมผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๔๔๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ร้อยสี่สิบบแปดล้านบาทถ้วน) เป็นผูกพันข้ามปีงบประมาณ จำนวน ๕๔๐,๔๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าร้อยสี่สิบล้านสี่แสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

ให้ขยาย...

ให้ขยายระยะเวลาดำเนินการของโครงการฯ จากระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙
เป็นระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๑

ความเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไม่มี

ความเห็นของกระทรวงมหาดไทย

เห็นด้วยกับการเพิ่มวงเงินงบประมาณตามความจำเป็นในการก่อสร้างอาคารดังกล่าว รวมถึงการขยายเวลาดำเนินการตามที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอ เนื่องจาก เพื่อสนับสนุน การกำกับดูแลเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย วัสดุนิวเคลียร์ และวัสดุกัมมันตรังสีอย่างมีมาตรฐานตาม ภารกิจทางกฎหมายของสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ที่มีหน้าที่กำกับการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ ในทางสันติของประเทศไทย

จึงเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ